

COMUNE DI MONZA
SETTORE AMMINISTRAZIONE PARCO E VILLA REALE

REVISIONE PROGETTO ESECUTIVO VARIANTE 2006

IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA ACCESSI PARCO E VILLA REALE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Data: **Dicembre 2008**

Progetto: **PR258**

IL PROGETTISTA

IL PROGETTISTA

CRONOPROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO

FASI OPERATIVE	LAVORAZIONI	INIZIO LAVORI FASE	ULTIMAZIONE FASE	GIORNI PER FASE	GIORNI PROGRESSIVI
I^ Fase: IMPOSTAZIONI	Sopralluoghi, rilievi, verifiche ambientali e consegna degli elaborati tecnici riguardanti il progetto costruttivo	Data verbale di consegna dei lavori	Entro 5 giorni dall'inizio della prima fase	5	5
II^ Fase: FORNITURA E POSA	Installazione, collegamento e configurazione rete LAN costituita da cavi a 2 fibre ottiche con relativi media converter	Dall'ultimazione della prima fase	Entro 15 giorni dall'inizio della seconda fase	15	20
III^ Fase: FORNITURA E POSA	Installazione, collegamento e configurazione delle telecamere dome da esterno complete di alimentatori estaffe a muro e/o da palo	Dall'ultimazione della seconda fase	Entro 10 giorni dall'inizio della terza fase	10	30
IV^ Fase: FORNITURA E POSA	Installazione, collegamento e configurazione apparati radio per il collegamento wireless da torre RAI alla centrale operativa esistente del comune di Monza	Dall'ultimazione della terza fase	Entro 4 giorni dall'inizio della quarta fase	4	34
V^ Fase: FORNITURA E POSA	Installazione e collegamento delle linee di alimentazione con energia elettrica a 220V c.a. derivate da punti di consegna esistenti	Dall'ultimazione della quarta fase	Entro 7 giorni dall'inizio della quinta fase	7	41

FASI OPERATIVE	LAVORAZIONI	INIZIO LAVORI FASE	ULTIMAZIONE FASE	GIORNI PER FASE	GIORNI PROGRESSIVI
VI^ Fase: MESSA IN SERVIZIO	Prove di funzionamento e messa in servizio dell'impianto	Dall'ultimazione della quinta fase	Entro 7 giorni dall'inizio della sesta fase	7	48
VII^ Fase: COLLAUDO	Esecuzione del collaudo di ogni apparato hardware e software fornito e posato in opera e consegna della documentazione tecnica e certificazioni e/o licenze relative	Dall'ultimazione della sesta fase	Entro 4 giorni dall'inizio della settima fase	4	52
VIII^ Fase: FORMAZIONE	Organizzazione e realizzazione del corso di addestramento del personale addetto alla gestione del sistema e redazione del manuale di istruzioni in lingua italiana	Dall'ultimazione della settima fase	Entro 4 giorno dall'inizio della ottava fase	4	56
IX^Fase:MANUTENZIONE	Redazione e presentazione del piano di mantenimento in perfetta efficienza del servizio e dell'aggiornamento del software	Dall'ultimazione della ottava fase	Entro 2 giorni dall'inizio della nona fase	2	58
X^Fase: LIQUIDAZIONE	Redazione e presentazione della contabilità finale e della relativa fattura	Dall'ultimazione della nona fase	Entro 2 giorni dall'inizio della decima fase	2	60